



# HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JALTEPETONGO

TRIENIO 2017 -2019

*"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"*

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANPEDRO JALTEPETONGO, DISTRITO DE CUICATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DE H. AYUNTAMIENTO LOS CC. CRISTÓBAL JIMÉNEZ GARCÍA, CEFERINO JIMÉNEZ GARCÍA Y MOISÉS JIMÉNEZ CUEVAS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA".

UBICACIÓN	NÚM.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	001	CAÑADA
MICROREGIÓN:	012	CAÑADA
DISTRITO:	005	CUICATLAN
MUNICIPIO:	311	SAN PEDRO JALTEPETONGO
LOCALIDAD:	001	SAN PEDRO JALTEPETONGO

### DATOS GENERALES

<b>RAMO.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	FISM-DF.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.		
<b>RUBRO:</b>	AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO		
<b>OFICIO DE AUTORIZACION:</b>	MSMA/311/FISM-DF/003/2019	<b>FECHA :</b>	21 DE OCTUBRE DE 2019
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CONTRATO		
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>	5.0 POSTES PCR-12-750 NUEVOS, 2.00 POSTE PCR-9-400 COMO CONTRAPOSTE, 205 MTS DE LONGITUD DE RED DE M.T. (2F-3H), CON CONDUCTOR ACSR CAL 3/0, 218 MTS DE LONGITUD DE RED DE B.T. (2F-3H) CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0, 42 MTS DE LONGITUD DE NEUTRO CON CONDUCTOR ACSR CAL 1/0, COLOCACION DE 1 PIEZA DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA DE DOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO, ASI COMO LA INSTALACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.		
<b>INCIDENCIA:</b>	DIRECTA		
<b>SUBCLASIFICACION:</b>	ELECTRIFICACION		
<b>MODALIDAD:</b>	CONSTRUCCIÓN		
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	13 DE NOVIEMBRE DE 2019	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:</b>	02 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>FECHA DE INICIO REAL</b>	13 DE NOVIEMBRE DE 2019	<b>FECHA DE CONCLUSION:</b>	02 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>METAS ALCANZADAS.</b>	5 POSTES	<b>BENEFICIARIOS:</b>	545 HABITANTES
<b>CONTRATO</b>	COP/MSMA/311/FISM-DF/003/2019	<b>FECHA:</b>	12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33, FONDO III (Fondo para la Infraestructura Social Municipal).	\$417157.9	\$417157.9	\$417157.9
RAMO 33, FONDO F-IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal).	0.00	0.00	0.00
RAMO 28, (Recursos Fiscales y Propios).	0.00	0.00	0.00
APORTACION ESTATAL (Especificar)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$417157.9</b>	<b>\$417157.9</b>	<b>\$417157.9</b>

SAN PEDRO JALTEPETONGO, CUICATLAN; OAXACA.



# HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JALTEPETONGO

TRIENIO 2017 -2019

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: **NO HUBO IMPREVISTOS.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA", SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DEL PRESENTE ACTO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

C. OSWALDO AGUILAR VÁSQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

### RECIBE LA OBRA:

  
C. Cristóbal Jiménez García  
Presidente municipal

C. Ceferino Jiménez García  
Síndico municipal



C. Martiniano Hernández Cortez  
Regidor de Hacienda



C. Moisés Jiménez Cuevas  
Regidor de Obras  
Jaltepetongo,  
Cm. Cuicatlan, Oax.  
2017 - 2019

  
C. Nestor Jiménez Rodríguez  
Regidor de Agua Potable  
Mpio. San Pedro  
Jaltepetongo,  
Cm. Cuicatlan, Oax.